



**DOCUMENTS ET EXIGENCES À RECEVOIR À LA
RÉCEPTION AVEC ET SANS RÉSERVE PAR DISCIPLINE**

	RÉCEPTION AVEC RÉSERVE	RÉCEPTION SANS RÉSERVE	CONFIRMATION DE RÉCEPTION SI APPLICABLE
1 - GÉNÉRALITÉ TOUTES DISCIPLINES			
1.1 Locaux temporaires d'entreposage nettoyés et libérés de tous matériaux, équipements ou outillage	X		
a. Local XXX-XXXX	X		
b. Local XXX-XXXX	X		
1.2 TQC du projet		X	
1.3 Plan pour construction PDF	X		
1.4 Plans des modifications du projet, identifiées en rouge		X	
1.5 Documents et lettres des garanties demandées	X		
1.6 Tous les manuels d'entretien en format PDF		X	
1.7 Feuilles de présence des employés à la formation	X		
1.8 Plans de formation signés par les participants	X		
1.9 Pièces de rechange demandées au devis	X		
1.10 Toutes les mises en service terminées (fiches de vérifications statiques et dynamique)	X		
1.11 Liste complétée des déficiences incluant les travaux différés		X	

	RÉCEPTION AVEC RÉSERVE	RÉCEPTION SANS RÉSERVE	CONFIRMATION DE RÉCEPTION SI APPLICABLE
2 - ÉLECTRICITÉ			
2.1 Déclaration des travaux électriques (RBQ)	X		
2.2 Programmation de tous les équipements munis d'un processeur (fichier de programmation)	X		
2.3 Plans de tous les démarreurs et variateurs de fréquence en format .dwg	X		
2.4 Toutes les fiches de panneaux électriques et panneaux à relais d'éclairage à jour en format .xls	X		
2.5 Identification des équipements électriques terminée et faite selon les standards de l'Université Laval	X		
2.6 Étude de coordination et d'arc électrique (si requis dans le projet) : • Rapport de l'étude de coordination et arc électrique • Étiquettes « Arc Flash » installées • Courbes de protection configurées dans les unités de protection des disjoncteurs faisant partie de l'étude • Fichiers EasyPower à jour (.dez)	X		
2.7 Toutes les programmations terminées (éclairage, centralisation électrique, appareillage)	X		
2.8 Plans de l'automatisation électrique en format .dwg	X		
2.9 Programmation de la centralisation et du poste ignition terminée	X		
2.10 Rapport de thermographie des panneaux de distribution et transformateur de la sous station jusqu'au panneau	X		

	RÉCEPTION AVEC RÉSERVE	RÉCEPTION SANS RÉSERVE	CONFIRMATION DE RÉCEPTION SI APPLICABLE
3 – PROJET COMPRENANT UNE SOUS-STATION PRINCIPALE			
3.1 Plans .dwg et PDF de la sous-station 25 kV/4,16 kV/600 V complète, Comprenant : - Dessins d'atelier approuvés - Dessins de l'installation physique - Documents de vérifications/test des unités de protection, transformateur	X		
3.2 Configuration des relais de protection électronique (disjoncteurs 25 kV/4,16 kV) complète : - Fichier électronique de la programmation - Programmations en format PDF	X		
3.3 Rapport de vérification du phasage à la suite du branchement des câbles 25 kV ou 4,16 kV	X		
4 – PROJET COMPRENANT UNE GÉNÉRATRICE			
4.1 Manuels d'entretien du groupe électrogène et des inverseurs automatiques	X		
4.2 Rapport d'essai du groupe électrogène en usine	X		
4.3 Rapport d'essai du groupe électrogène (4 heures avec charge à 100 %) dans son local	X		
4.4 Rapport de vérification des installations pétrolières (niveaux, pompes, détection des fuites, etc.)	X		
4.5 Déclaration de conformité des équipements pétroliers et appareils sous pressions	X		

	RÉCEPTION AVEC RÉSERVE	RÉCEPTION SANS RÉSERVE	CONFIRMATION DE RÉCEPTION SI APPLICABLE
5 – MÉCANIQUE			
5.1. Certificat de conformité en protection incendie	X		
5.2. Lettre d'acceptation de l'installation sismique	X		
5.3. Identification des équipements de plomberie, chauffage, refroidissement, régulation, ventilation	X		
5.4. Identification des tuyauteries et conduits d'air	X		
5.5. Rapport de mise en marche	X		
5.6. Rapport de nettoyage des réseaux hydroniques	X		
5.7. Rapport des tests de pression hydrostatique	X		
5.8. Rapport d'équilibrage des réseaux hydroniques	X		
5.9. Rapport de nettoyage des réseaux aérauliques	X		
5.10. Rapport des tests de pression des pièces	X		
5.11. Rapport d'équilibrage des réseaux aérauliques	X		
5.12. Rapport de mise en marche et certification des hottes de laboratoire	X		
5.13. Rapport de points à points (régulation)	X		
5.14. Rapport de mise en marche de l'alarme incendie	X		
5.15. Graphiques enteliviz déposés sur le réseau UL	X		
5.16. Certificat de calibration de détection de gaz	X		
5.17. Filtres neufs installés et validés par l'ingénieur	X		
5.18. Certificat de calibration des dispositifs anti-refoulement	X		
5.19. Liste des essais saisonnier à effectués inscrite au RAR	X		